

**Verkkaupi: Ísafjarðarbær**

**Umsjón og eftirlit:  
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf  
Sveinn D K Lyngmo**

# **Leikskólinn Eyrarskjól Ísafirði**

**FRAMVINDUSKÝRSLA  
FYRIR Mars og Apríl 2019**

## EFNISYFIRLIT

1. Yfirlit yfir verkið .....	1
2. Framkvæmdir .....	1
3. Staða verks miðað við áætlun.....	1
4. Yfirlit yfir verkstöðu og magnbreytingar .....	1
5. Aukaverk og breytingar frá útboðsgögnum .....	1
6. Fyrirsjáanlegar breytingar .....	1
7. Yfirlit yfir helstu niðurstöður rannsókna .....	1
8. Yfirlit um eftirlit.....	1
9. Upplýsingar um veðurfar .....	1

### 1. Yfirlit yfir verkið

Verkið felst í byggingu á 187 m<sup>2</sup> viðbyggingar norðvestan við núverandi leikskóla, ásamt 70 m<sup>2</sup> tengibygginu suðvestan við núverandi leikskóla. Einnig skal endurnýja eldhús í leikskólanum á um 110 m<sup>2</sup> svæði, á samt gólfefnum og klæðningum í öðrum hlutum hússins.

Verkkaupi: Ísafjarðarbær

Umsjón og eftirlit verkkaupa: Tækniþjónusta Vestfjarða ehf. Daglegt eftirlit, Sveinn D K Lyngmo.

Arkitektahönnun: Arkþing ehf.

Verkhönnun: TÓV ehf og Mannvit ehf.

Verktaki: Gamla Spýtan ehf.

### 2. Framkvæmdir

Vinna á verkstað hófst 28. Mars 2019.

Búið er að fjarlægja gamla húsið sem var á lóðinni ásamt leiktækjum sem voru innan vinnusvæðis, búið er að grafa fyrir viðbyggingunni og uppsláttur sökkla er hafinn. Byrjað er á endurlagningu á 150 mm lögn við gaff á leikskólanum. Uppsláttur sökkla er hafinn.

### 3. Staða verks miðað við áætlun

Verkið er á áætlun:

### 4. Yfirlit yfir verkstöðu og magnbreytingar

### 5. Aukaverk og breytingar frá útboðsgögnum

Engar breytingar hafa verið gerða á verkinu frá útboðsgögnum.

### 6. Fyrirsjáanlegar breytingar

Engar fyrirsjáanlegar breytingar eru á verkinu.

### 7. Yfirlit yfir helstu niðurstöður rannsókna

Ekki hafa verið gerðar neinar rannsóknir í tengslum við verkið.

### 8. Yfirlit um eftirlit

Eftirlit sér um samskipti á verkstað á framkvæmdatíma milli hönnuða, verkefnisstjóra og verktaka.

Verkfundir eru haldnar með u.þ.b. 2 vikna millibili og haldnar hafa verið 2 formlegir verkfundir frá verkbyrjun. Eftirlit hefur ritað fundargerðir vegna þessa og dreift þeim til viðkomandi aðila.

### 9. Upplýsingar um veðurfar

Veður hefur verið fremur hagstætt á framkvæmdatímanum.

Ísafirði 30. apríl 2019

Sveinn D K Lyngmo