

FUNDARGERÐ NR. 19

| | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------|---|
| Fundarstaður: | Bensínstöð Flateyri | Verkheiti: | Ofanflóðavarnir Flateyri - Endurbygging varnarvirkja |
| Dagsetning: | 29.07.2025 Kl: 14 | Verknúmer: | 633 1792 |

Tilvísun:

Fundarmenn:

| | | | |
|------------------------|-----------------|-------|--|
| Corinna Hoffmann | FSRE | (CH) | corinna.hoffmann@fsre.is |
| Kristinn Sigvaldason | Borgarverk | (KS) | kristinn@borgarverk.is |
| Björn Björnsson | Borgarverk | (BB) | bjossib67@gmail.com |
| Jóhann Birkir Helgason | Verkís | (JBH) | jbh@verkis.is |
| Hafsteinn Pálsson | Ofanflóðasjóður | (HP) | Hfasteinn.palsson@urn.is |
| Axel Rodrigus Överby | Ísafjarðarbær | (ARÖ) | axelov@isafjordur.is |

Forföll:

| | | | |
|--------------------------|-----------------|-------|--|
| Hannes Árnason | FSRE | (HÁ) | hannes.arnason@fsre.is |
| Ólafur Auðunsson | Borgarverk | (ÓA) | oli@borgarverk.is |
| Kristín Martha Hákonard. | Ofanflóðasjóður | (KMH) | Kristin.Hakonardottir@urn.is |
| Soffía Anna Sveinsdóttir | Borgarverk | (SAS) | soffia@borgarverk.is |

Fundarefni:

1. Fundargerðir

Fundargerð síðasta fundar samþykkt.

2. Fyrirkomulag verkfunda

Verkfundir verða aðra hverja viku kl 14 á þriðjudögum.

3. Umsjón verkkaupa

Hannes Árnason FSRE verður verkefnastjóri verkkaupa.

Corinna Hoffmann FSRE verður aðstoðarverkefnastjóri verkkaupa.

Jóhann Birkir Helgason Verkís verður með eftirlit á staðnum.

4. Umsjón verktaka, undirverktakar

Starfsmenn sem koma munu að verkinu gegna eftirfarandi hlutverkum:

Umsjónarmaður verktaka er: Kristinn Sigvaldason 8937557
Aðstoðamaður umsjónarmanns: Ólafur Auðunsson 690 6250.
Verkefnastjóri: Soffía Anna Sveinsdóttir 6648895
ÖHU fulltrúi verktaka er: Einar Örn Árnason 8407602
Tæknimaður verktaka: Soffía Anna Sveinsdóttir 6648895

Undirverktakar:

Undirverktakar verktaka í verkinu eru:

- Steypustöðin
- Benedikt Ólason Héraðsverk

5. Verksamningur

Þarf að lagfæra texta í verktryggingu – ný verktrygging kominn. Vantar gögn um undirverktakar og uppfærð keðjuábyrgð. Í vinnslu hjá Atla, Borgarverk. [Ítrekað nokkrum sinnum.](#)

6. Öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismál

ÖHU-áætlun liggur fyrir.

Skráning slysa og öryggisúttetkir:

- Skráning slysa og næstum slysa.
 - Ekkert slys bókað.
 - Ekkert næstum slys skráð.
- Öryggisúttektir:
 - Verkeftirlit tók öryggisúttekt fyrir veturinn og engar athugasemdir.
 - Setja úttektarblöð á verkefnavef – Eftirlit setur á verkefnavef. [JBH fer í það eftir Verslunarmannahelgi.](#)
 - Þarf að fara í nýja öryggisúttekt fljótlega (eftirlit). [JBH fer í það í haust.](#)

7. Aðstaða verktaka og athafnasvæði

Vinnubúðir eru komnar upp og búið að veita stöðuleyfi fyrir þeim frá 19.09.2024 í eitt ár í senn, muna þarf að sækja um framlengingu þegar sú dagsetning nálgast.

[Eldhúsgámur kominn upp, en ekki tilbúinn. Vantar eldhústækin inn. Bensínstöð enn notuð sem eldhúsaðstöðu.](#)

Verkkaupi er að vinna í því að ganga frá upplýsingarskilti og er það langt komið. Endanlegt eftirlit er komið á verkið og er það Verkís, þannig að núna er hægt að fullklára skiltið. –[Atli sendi tillögu á FSRE. FSRE svaraði eftir yfirferð Ofanflóðasjóðs. Ath. Hvernig staðan er.](#)

8. Mælingar, efnisrannsóknir

Gera þarf mælingar af skeringu ofanvið keiluröð A – Ekki hægt að gera mælingu fyrr en búið er að koma efni í burtu. [Ekki búið að mæla. Verður gert þegar búið er að nota laust efnið.](#)

9. Framkvæmdir frá síðasta verkfundi

[Keila A2- komin í 7.hæð. Keila A3 – komin 6. hæð og verið að raða grjóti í 6.hæð. Keila A4 komin í 6.hæð og verið að raða grjótið þar.](#)

[Mylja grjót úr sprengingu fyrir ofan við keiluröð A.](#)

[Búið að sprengja fyrir ofan keiluröð A.](#)

10. Framkvæmdir fram að næsta verkfundi

[Áframhaldandi uppbyggingu í keilum A2, A3, A4.](#)

[Slétta púða undir neðsta grind í A5 og mögulega A6.](#)

[Klára að ganga frá eldhúsgám.](#)

11. Verkáætlun – staða verksins

Áætlun 2025:

-koma upp öllum keilum í linu A, samtals 6 stk.

-Nú er búið að vinna í 4 vikur í 3 keilum í röð A. Áætlað að þau klárast á næstum 4 vikum. Þá er farið í síðustu 2 keilir í A og 1 keila í B. Undirbúa allir undirstöðir í C og vegurinn að C á þessu ári.

-Mögulega fara í undirstöður á keilum D og E og vegir þar á þessu ári.

HP bendir á að athuga framkvæmdaröð austan megin, þ.e. keilir og Sólbakkagarður áður en farið er þangað.

12. Afhending gagna

Engin ný gögn síðan á síðasta fundi.

13. Verkefnavefur

Kominn verkefnavefur ACC.

14. Rekstur og verkefnisstýring verktaka

Áætlaður mannaflí og tæki á verkstað, staða. Upplýsingagjöf verktaka:

| Heiti: | Fjöldi: |
|-----------------|---------|
| • Staðarstjóri: | 1 |
| • Verkstjóri | 1 |
| • Vélamenn: | 7 |
| • Verkamenn | 15 |

- Matráður 1
- Búkolla: 2
- Beltagrafa 6
- Jarðýta 0
- Borvagn 0
- Valtari 13 t 0
- Lyftari 1
- Hjólaskófla 0
- Jarðvegþjappa 2
- Forbrjótur – Brotskófla 1
- Malarasamstæða 0
- Flutningabíll 0

15. Samskipti við yfirvöld og veitustofnanir

16. Breytingar á framkvæmdatíma, verklýsingar og teikningar

Skeringarrás fyrir ofan keiluröð A er víkkuð inní fjallið, með tilheyrandi sprengingum. Efni úr sprengingum nýtist í undirstöður og keilur, hefði annars komið úr klofningsnámu og skriðu Verktaki óskar eftir að sprengja meiri klöpp ofan við keiluröð A ca. 10m uppí fjallið, magn verður þá ca. 25.000m³ af klöpp, sprengingar eru ennpá innan hönnunarmarka – [Verktaki á eftir að hreinsa lausa mól ofan af klöpp til að geta mælt yfirborði inn. Verktaki sendir svo innmælingu á Eflu.](#)

Verkis svaraði fyrirspurn vegna mótunar á skeringu fyrir ofan keiluröð B og þörf er á að jafna út efni í skeringu – [Skoðað með að nota efni í fláa. Efnið óhreyft í bili, vélar standa ofaná.](#)

[Það þyrfti að færa lækinn lengra út fyrir til vesturs til að fyrirbyggja að vatn rennur í undirstöður. Send fyrirspurn á Eflu. Verður skoðað með hönnun /eftirlit þegar nær dregur. Næsta drónamyndartaka verður notuð til að skýra betur fyrir hönnuðum.](#)

17. Efnissamþykki

Efni í undirstöður í A1. – A6. Keiluröð samþykkt - JBH. [Vantar skýrslu inná ACC. JBH!](#)

Efni í undirstöður í keiluröð B6 – B7 er samþykkt – JBH. [Vantar skýrslu inná ACC. JBH!](#)

18. Magnbreytingar

Aukning í sprengingum ofan við keiluröð A og auka efni í fláa utan við keilu 1 og 6 til að minnka halla í fláa. Minna efni sem þarf að keyra að á mótí í keiluröð A.

19. Aukaverk

Ekkert bókað.

20. Viðbótarverk

Ákveðið var að setja upp fjárgirðing vegna mikillar óánægju íbúar. Bærinn setur upp girðing og Borgarverk aðstoða með gröfu og mann. Kostnaður verður tvískipt milli bæjarins og Ofanflóðasjóðs. [Bærinn býið að setja upp fjárgirðing vestan við vinnusvæði. Girðingurinn virkar ekki mjög traust og er frekar lág miðað við að jarðvegsyfirborð var ekki hreinsað burt aðeins lengra frá girðingu.](#)

21. Athugasemdir og kröfur verktaka

Þar sem 2m bönd eru notuð leita grindur út, þar sem fylling ofaná böndin er ekki næg. 4-6m bönd væru betra til að tryggja fylling ofan á böndin. FSRE heyrði í hönnuðum, Eflu. Segja að það mætti taka fyrir í hönnun í framhaldsverkefnum. JBH segir að RECO er meðvitaður um þetta en gera þetta til að spara efni. FSRE ræðir við Ofanflóðasjóð hvort ætti að setja lengri bönd í staðinn 2m bönd, þ.e. kaupa aukalega lengri bönd í næstu keilur, í samráði við hönnuði. [FSRE hafði samband við hönnuðir. 2m böndin eru ekki nauðsynlegt burðarþolslegt. Athuga betur með ofanflóðasjóð hvort ætti að fara í að panta lengri bönd.](#)

22. Athugasemdir og kröfur verkkaupa

[Grassáning í keilir – fá lýsing og magntölur frá Landmótun. Stofan lokað núna vegna sumarfrí. Fá gögn sem fyrst eftir fríið, fá svo verð frá verktaka. Björn verkstjóri segir að fyrstu tilbúna keilur er komnir með lúpinur í fláa.](#)

23. Greiðslur og uppgjör

fundargerðNota skal framvindureikningsform FSRE til samþykktar á framvindureikningum og láta fylgja með sem fylgiskjal verkstöðureikninga. Verktaki skal senda eftirliti og verkefnastjóra FSRE framvindu til samþykktar áður en reikningur er gerður.

[Áttundi framvinda í samþykki hjá Eflu.](#)

24. Úttektir

Búið að taka út undirstöður fyrir keilu A1 - A6.

Efni í fláafleyg og kjarna í keiluröð B.

Verktaki þarf að kalla tímalega eftir úttekt.

Kalla tímalega eftir botnúttekt svo hægt sé að taka út áður en verktaki fyllir aftur yfir.

25. Önnur mál**26. Dreifing fundargerðar og viðhengi**

Til fundarmanna og verkkaupa inná verkefnavef.

27. Næsti verkfundur

[Næsti fundur ákveðinn 12.ágúst kl. 14.](#)

Fundarritari: CH

Verkfundi lauk kl.: 15:00

F.h. verkkaupa

F.h. Borgarverks

Athugið að rafræn undirritun birtist á síðustu blaðsíðu skjals.