

FUNDARGERÐ NR. 22

Fundarstaður: Bensínstöð Flateyri
Verkheiti: Ofanflóðavarnir Flateyri - Endurbygging varnarvirkja
Dagsetning: 09.09.2025
Verknúmer: 633 1792
Kl: 14

Tilvísun:

Fundarmenn:

Corinna Hoffmann	FSRE	(CH)	corinna.hoffmann@fsre.is	S: 892-2589
Hannes Árnason	FSRE	(HÁ)	hannes.arnason@fsre.is	S: 899-6417
Ólafur Auðunsson	Borgarverk	(ÓA)	oli@borgarverk.is	S:
Kristinn Sigvaldason	Borgarverk	(KS)	kristinn@borgarverk.is	S:
Soffía Anna Sveinsdóttir	Borgarverk	(SAS)	soffia@borgarverk.is	
Benedikt Ólason	Héraðsverk	(BO)	bo@heradsverk.is	S: 893-3360
Kristín Martha Hákonard.	Ofanflóðasjóður	(KMH)	Kristin.Hakonardottir@urn.is	S:773-3761
Jóhann Birkir Helgason	Verkís	(JBH)	jbh@verkis.is	
Jón Skúli Indriðason	Efla	(JSI)	jon.skuli.indridason@efla.is	S:

Forföll:

Björn Björnsson	Borgarverk	(BB)	bjossib67@gmail.com
Axel Rodrigus Överby	Ísafjarðarbær	(ARÖ)	axelov@isafjordur.is
Arnþór Jónsson	Verkís	(AJ)	aj@verkis.is

Fundarefni:

1. Fundargerðir

Fundargerð síðasta fundar samþykkt.

2. Fyrirkomulag verkfunda

Verkfundir verða aðra hverja viku kl 14 á þriðjudögum.

3. Umsjón verkkaupa

Hannes Árnason FSRE verður verkefnastjóri verkkaupa.

Corinna Hoffmann FSRE verður aðstoðarverkefnastjóri verkkaupa.

Jóhann Birkir Helgason Verkís verður með eftirlit á staðnum.

4. Umsjón verktaka, undirverktakar

Starfsmenn sem koma munu að verkinu gegna eftirfarandi hlutverkum:

Umsjónarmaður verktaka er: Kristinn Sigvaldason 8937557
Aðstoðamaður umsjónarmanns: Ólafur Auðunsson 690 6250.
Verkefnastjóri: Soffía Anna Sveinsdóttir 6648895
ÖHU fulltrúi verktaka er: Einar Örn Árnason 8407602
Tækniamaður verktaka: Soffía Anna Sveinsdóttir 6648895

Undirverktakar:

Undirverktakar verktaka í verkinu eru:

- Steypustöðin
- Benedikt Ólason Héraðsverk

5. Verksamningur

[Verksamningurinn er undirritaður.](#)

6. Öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismál

ÖHU-áætlun liggur fyrir.

Skráning slysa og öryggisúttækir:

- Skráning slysa og næstum slysa.
 - Ekkert slys bókað.
 - Ekkert næstum slys skráð.
- Öryggisúttækir:
 - Verkeftirlit tók öryggisúttekt fyrir veturinn og engar athugasemdir.
 - Setja úttektarblöð á verkefnavef – Eftirlit setur á verkefnavef. [JBH fer í það eftir Verslunarmannahelgi.](#)
 - Þarf að fara í nýja öryggisúttekt fljótlega (eftirlit). [JBH fer í það í haust.](#)

7. Aðstaða verktaka og athafnasvæði

Vinnubúðir eru komnar upp og búið að veita stöðuleyfi fyrir þeim frá 19.09.2024 í eitt ár í senn, muna þarf að sækja um framlengingu þegar sú dagsetning nálgast.

Eldhúsgámur kominn upp, en ekki tilbúinn. Verið að leggja lagnir í gám, líklegast að gamla bensínstöðin notað út árið.

Verkkaupi er að vinna í því að ganga frá upplýsingarskilti. [Endanlegt útlit er komið og samþykkt. Soffia athugar stöðuna á því.](#)

8. Mælingar, efnisrannsóknir

Gera þarf mælingar af skeringu ofanvið keiluröð A –Verður gert þegar búið er að nota laust efnið.

Þörf er á meira sprengd efni og er upplagt að sprengja á núverandi sprengjussvæði fyrir ofan A og vestur út fyrir það. Athuga þarf hvort það sé innan framkvæmdasvæðis eða hvort sækja þurfi um stækkað framkvæmdasvæði. CH/HA/JBH

9. Framkvæmdir frá síðasta verkfundi

Keila A2- komin í efsta röð og klárast í dag.

Keila A3 og A4 – lokið.

Keila A5- komin í 5.hæð, eftir að raða í grind.

Keila A6 komin í 2.hæð, eftir að raða í grind.

Jafna allar undirstöður undir keilum B1-5.

Mylja grjót úr sprengingu fyrir ofan við keiluröð A.

Búið að yfirborðsmæla undir keilur D, E, F.

10. Framkvæmdir fram að næsta verkfundi

Áframhaldandi uppbyggingu í keilum A5 og A6 og klára undirstöður í keilum í B.

Útsetning á keilum B1-5 og byrja á neðstu grindum í þeim. Það þarf að byrja að hækka austustu keilurnar í þessari röð og vinna svo í vesturátt.

Vatnsrás frá keiluröð A og vestur fyrir.

Vinna við eldhúsgám.

11. Verkáætlun – staða verksins

Áætlun 2025:

Keilur í A lokið í dag.

Stefnt að uppsetningu B1-5 (B6+7 er núþegar lokið).

Undirbúa undirstöður í C.

Vatns- og drengurðar á vestursvæði.

12. Afhending gagna

Verklýsing og magntölur frá Landmótun arkitektar vegna grassáning í keilur send á verktaka í síðustu viku. Verklýsingin er miðað við að koma gróðurlag á og sá gras á meðan verið er að byggja keilur upp. Nú er búið að byggja upp 8 stk., s.s. gróðurlag þarf að setja á eftirá. Verktaki athugar hvernig hægt er að gera það og skoðar með einingaverð í það.

13. Verkefnavefur

Myndir og fundargerðir sett inná ACC.

Ný Dronamæling gert um 28.8., kominn inná ACC.

14. Rekstur og verkefnisstýring verktaka

Áætlaður mannaflí og tæki á verkstað, staða. Upplýsingagjöf verktaka:

Heiti:	Fjöldi:
• Staðarstjóri:	1
• Verkstjóri	1
• Vélamenn:	7
• Verkamenn	16
• Matráður	1
• Búkolla:	2
• Beltagrafa	6
• Jarðýta	0
• Borvagn	0
• Valtari 13 t	0
• Lyftari	1
• Hjólaskófla	0
• Jarðvegþjappa	2
• Forbrjótur – Brotskófla	1
• Malarasamstæða	0
• Flutningabíll	0

Mannskapurinn ætlað að fjölga eftir 2-4 vikur (4 verkamenn, 1 vélamaður).

15. Samskipti við yfirvöld og veitustofnanir

16. Breytingar á framkvæmdatíma, verklýsingar og teikningar

Skeringarrás fyrir ofan keiluröð A er víkkuð inní fjallið, með tilheyrandi sprengingum. Efni úr sprengingum nýtist í undirstöður og keilur, hefði annars komið úr klofningsnámu og skriðu.

Verktaki óskar eftir að sprengja meiri klöpp ofan við keiluröð A ca. 10m uppí fjallið, magn verður þá ca. 25.000m³ af klöpp, sprengingar eru ennþá innan hönnunarmarka – Verktaki á eftir að hreinsa lausa mól ofan af klöpp til að geta mælt yfirborði inn. Verktaki sendir svo innmælingu á Eflu.

Verkís svaraði fyrirspurn vegna mótunar á skeringu fyrir ofan keiluröð B og þörf er á að jafna út efni í skeringu – Skoðað með að nota efni í fláa. Efnið óhreyft í bili, vélar standa ofaná. (keiluröð B)

Mikið vatn undir B2 og þarf að jarðvegsskipta þar ca. 1m niður og setja sprengt efni í staðinn.

Í fyllingu keilna A4, A5, A6 er notað blandað efni úr sprengingu og námu.

Benedikt Ólason, Héraðsverk (ráðgjafi verktakans) er á svæði núna í nokkrar dagar. Fyrir utan framkvæmd verk var klofningsnámu skoðað. Það þarf að sækja efni þaðan í keilir neðan A. Efnið verður notað í bland við efni úr skeringu fyrir ofan A.

Hefur rignd mikið allar dagar síðan á fimmtudag s.l. og myndast lækir og fossar á vinnusvæði. Jón Skúli, hönnuður frá Eflu er á staðnum og var ástand skoðað og ákveðið að setja dren- og vatnsrásir milli keilna. Vatnsrás verður milli keilna A5-A6 og drenskurður milli B1-B2 og B2-B3. Einnig þarf að búa til vatnsrás vestan af A1 og vestur fyrir B-röð og þverar svo yfir vegslóð milli B og C í vatnsrás nær gamla varnagarð. JBH, Verkís gerir þessar teikningar, Efla fer yfir og gefur út. Ef þessi framkvæmdir fara út fyrir framkvæmdasvæði þarf að athuga hvort þarf auka leyfi. JBH heyrir í Axel hjá bænum.

17. Efnissamþykki

Efni í undirstöður í A1. – A6. Keiluröð samþykkt - JBH. Vantar skýrslu inná ACC. JBH.

Efni í undirstöður í keiluröð B6 – B7 er samþykkt – JBH. [Vantar skýrslu inná ACC. JBH.](#)

18. Magnbreytingar

Aukning í sprengingum ofan við keiluröð A og auka efni í fláa utan við keilu 1 og 6 til að minnka halla í fláa. Minna efni sem þarf að keyra að á móti í keiluröð A.

19. Aukaverk

Ekkert bókað.

20. Viðbótarverk

Bærinn búið að setja upp fjárgirðing vestan við vinnusvæði. Girðingurinn virkar ekki mjög traust og er frekar lág miðað við að jarðvegsyfirborð var ekki hreinsað burt aðeins lengra frá girðingu. CH sendir athugasemd á bæinn. [Reikningur fyrir vinnu við girðingu \(Borgarverk\) sendist á Ísafjarðabær, sem rúkkar svo 50% til Ofanflóðasjóðs.](#)

21. Athugasemdir og kröfur verktaka

Fundur var haldinn með Geoquest (Hannes) og þarf að skoða kostnaðaraukning með KMH. Geoquest gaf verð í 3m bönd. Verktakinn myndi vilja 4m bönd. Hannes ætlar að biðja um verð í 4m bönd.

Björn segir að grindur eru ekki nógu góðum gæðum, millibil milli möskva er ekki alltaf sama og hefur það áhrif á staðsetningu á C-böndum, þarf að hliðra til grindum. – [Hannes nefndi þetta á fund með Geoquest í síðustu viku.](#)

22. Athugasemdir og kröfur verkkaupa

FSRE óskar eftir uppfært verkáætlun, mannafláaætlun, greiðsluáætlun. Soffia er að vinna í því.

23. Greiðslur og uppgjör

Nota skal framvindureikningsform FSRE til samþykktar á framvindureikningum og láta fylgja með sem fylgiskjal verkstöðureikninga. Verktaki skal senda eftirliti og verkefnastjóra FSRE framvindu til samþykktar áður en reikningur er gerður.

[Niunda framvinda samþykkt af eftirliti.](#)

24. Úttektir

Búið að taka út undirstöður fyrir keilu A1 - A6.

Efni í fláafleyg og kjarna í keiluröð B.

Verktaki þarf að kalla tímalega eftir úttekt. Kalla tímalega eftir botnúttekt svo hægt sé að taka út áður en verktaki fyllir aftur yfir.

25. Önnur mál

[Benedikt Ólason, Héraðsverk biður um að fá lánað 6 pokar af boltum í verkefnið á Seyðisfirði. Verður skilað þegar efnið kemur til landsins í því verkefni.](#)

26. Dreifing fundargerðar og viðhengi

Til fundarmanna og verkkaupa inná verkefnavef.

27. Næsti verkfundur

Næsti fundur ákveðinn [23.september kl. 14.](#)

Fundarritari: CH

Verkfundi lauk kl.: 16:00

F.h. verkkaupa

F.h. Borgarverks

Athugið að rafræn undirritun birtist á síðustu blaðsíðu skjals.