

Sindragata 4a, fjölbýlishús.

Verkfundur nr. 17 Haldinn þriðjudaginn 23. apríl 2019.

Viðstaddir:

Garðar Sigurgeirsson
Samúel Orri Stefánsson
Sveinn D. K. Lyngmo

Vestfirskir verktakar ehf
Eftirlitsmaður verkkaupa
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf.

1. Síðasta fundargerð.

Fundargerð verkfundar nr.16 lögð fram og samþykkt.

2. Verkstaða.

Búið að steypa gólfplötu 3.hæðar, leggja raflagnir og frárennsli í gólfplötu.

Áætluð verk fram að næsta verkfundi:

Hefja uppslátt á útveggjum á 3.hæð, járnabinda og steypa hluta af útveggjum.
Vinna við jarðvinnu undir ramp á lóð.

3. Mannafli.

Við verkið vinna að jafnaði eftirtaldir:

- 1-2 rafvirkjar.
- 1-2 píparar.
- 3-4 verkamaður.
- 1-2 smiðir.
- 1 gröfumaður.

4. Hönnunargögn, breytingar.

Engar.

5. Nýjar kröfur verktaka.

Engar.

6. Eldri óafgreiddar kröfur.

Engar.

2019

7. Mælingar.

Magnmælingar munu fara fram jafnóðum og verða þær framkvæmdar af verktaka og umsjónarmanni verkkaupa og/eða eftirlitsmanni.

8. Úttektir.

Verkið er tekið út jafnóðum.

9. Önnur mál.

a)

b)

12. Greiðslur.

Lagður fram reikningur nr.10 vegna burðarvirkis og vatnslagna að upphæð 8.497.155 kr.

Lagður fram reikningur nr.6 vegna raflagna að upphæð 868.081 kr.

Reikningar samþykktir.

Næsti verkfundur er áætlaður föstudaginn 10. maí 2019 kl. 10.00.

Fundargerð ritaði.

Samúel Orri Stefánsson

Eftirlitsmaður verkkaupa.