

LOFTRÆSIKERFI Í STJÓRNSÝSLUHÚSI - LOFTRÆSI OG KÆLIKERFI FUNDARGERÐ 9. VERKFUNDAR

VERKNÚMÉR:	15036	DAGS.:	2020-11-11
VERKHLUTI:	001	NR.:	9
FUNDARSTAÐUR:	Skrifstofa eftirlits		
FUNDARMENN:	FYRIRTÆKI / STAÐA:	NETFANG:	SÍMI:
Arnþór Jónsson	Verkís / eftirlit	aj@verkis.is	8977370
Marinó Hákonarson	Ísblikk / verktaki	isblikk@simnet.is	8646550
Guðni Ó Guðnason	Hússtjórn/Stjórnsýsluhús	gudnig@vis.is	
Hallgrímur Magnús	Hússtjórn/Stjórnsýsluhús		

ÖHU moli fundarins

DAGSKRÁ

1. Síðasta fundargerð:

Samþykkt og undirrituð

2. Verkstaða:

Tvær samstæður eru uppsettar og frágengnar og komnar í rekstur. 90% af lagnavinnu í kjallara er búin. Kjarnaborun fyrir lögnum er enn ekki hafin. Verkið er farið að hefjast vegna þess. Kjarnaborun mun hefjast í næstu viku.

3. Mannafli og tæki:

1-3 blikkarar

4. Breytingar gagna:

Engar

5. Nýjar kröfur verktaka:

Engar.

6. Eldri óafgreidd mál:

Tenging lofthitara hefur ekki ratað inn í magnskrá. Verktaki leggur fram verð vegna þessa verkþáttar. Þ.e. kostnaðinn við lokana og tengingu þeirra.



7. Mælingar:

Engar

8. Úttektir:

Eftirlit hefur fylgst með framvindu verksins.

9. Greiðslur og uppgjör:

4. verkstöðureikningur verður lagður fram í þessari viku. Greiddur verður hluti efnisliðar kælirafta. Magnaukning í stofnstokkum. Stæður greiddar að fullu.

10. Öryggismál:

Starfsmenn skulu búnir almennum öryggishlífum, öryggisskóm, augnhlífum, heyrnarskjólum og öðrum öryggisbúnaði eftir því sem við á. Starfsmenn skulu vera búnir sýnileikafatnaði svo ljóst sé hverjir eru við vinnu í húsinu.

11. Önnur mál:

Eftirlit bendir á að 4. vikur eru eftir til umsaminna verkloka. Verktaki bendir á að töluvert er um að hagræða þurfi hlutum sem gert hafi verið ráð fyrir að ættu að hafa pláss samkvæmt teikningum. Rætt um að endurskoða verklok þegar lengra líður á verkið. Eftirlit óskar eftir tímaáætlun þar sem fram komi hvenær verði unnið í hverju rými svo hægt sé að skipuleggja viðveru á hverjum stað. Eftirlit ræðir við hönnuð loftræsikerfis um hvort kostur sé að færa kælirafta úr rýmum þar sem minnst sólarálag er og setja upp í Íslandsbanka. Nokkuð lofthljóð er í innblæstri í alrými, ástæða þess er plata sem komið hefur verið fyrir inn í ristinni. Verktaki leggur fram tímaáætlun varðandi viðveru á skrifstofum á næsta fundi. Fyrirhugað er að byrja á fyrstu hæð strax í næstu viku.

Fundi slitið kl. 12:00.

Næsti fundur ákveðinn þann 2020-11-25, Fundarsalur 4.hæð , kl. 11:00.

Ritað/AJ

Nafn

Dags. 2020-10-14

F.h. verktaka

F.h. verkkaupa