

## HRAFNOTANGI OG SKARFATANGI

## FUNDARGERÐ 7. VERKFUNDAR

VERKNÚMER: 07197 DAGS.: 2025-07-04  
VERKHLUTI: 047 NR.: 7  
FUNDARSTAÐUR: Verkís, Hafnarstræti 1

FUNDARMENN:	FYRIRTÆKI / STAÐA:	NETFANG:	SÍMI:
Kristján Bjarni Karlsson	Verkhaf/verktaki	verkhaf@gmail.com	869-0403
Grétar Kristjánsson	Verkhaf/verktaki	verkhaf@gmail.com	
Eyþór Guðmundsson	Ísafjarðarbær		
Hilmar Lyngmø	Ísafjarðarhöfn		
Arnþór Jónsson	Verkís/eftirlit	aj@verkis.is	897-7370

AFRIT SENT: Fundarmenn og verkkaupa

## Dagskrá

### 1. Síðasta fundargerð

Hefur verið samþykkt.

### 2. Verkstaða

Búið er að grafa og leggja 376 metra af 300mm lögnum og 96 metra af 400 lögnum með 8 beygjum sem voru settar til að fjarlægjast hafnarkantinn vegna leka og setja niður 4. brunna. Búið að keyra 445 m<sup>3</sup> af kjarna Vatnslögn var tengd aftur. 4. heimtaugar flest niðurföll hafa verið sett á sinn stað. Sett voru 3. Ídráttarrör fyrir O.V. Umframsandi hefur verið keyrt í farg á Hrafnotanga 4. Ekki hefur verið sett ofan á það til að hefta sandfok vegna þess að fargið á að öllum líkindum eftir að hækka, hönnuður þess húss þarf að svara því. Rekin voru niður 15 stálþil til þess að hefta innstreymi inn í holuna. Búið er að tengja við endabrunnana. Að öllum líkindum eru þau öll skilahæf nema kannski eitt.

### 3. Framkvæmdir fram að næsta verkfundi

Halda áfram að leggja 400mm rör og leggja í átt að gámaplani. Haldið verður áfram að keyra kjarna í götuna. Ásamt því að moka uppúr Skarfatanga og þeim hluta gámaplans sem bætt verður við. Kláraðar ofanvatnslagnir og heimtaugar. Færðir verða kaplar fyrir O.V. sett ídráttarrör og lagðir kaplar meðfram Hrafnotanga. Haldið áfram að moka upp úr gámaplani og keyra kjarna.

### 4. Mannafli og tæki

2 beltagröfur 6t 35t og 50t. 2.vörubílar. 2. Hjólaskóflur. 1. Hjólagrafa. 4 menn. Dráttarvél með stóra malarvagn (10m<sup>3</sup>)

### 5. Nýjar kröfur verktaka

.

### 6. Eldri óafgreidd mál

Engin

### 7. Mælingar

.

### 8. Úttektir

Eftirlit hefur fylgst með framvindu.



## 9. Greiðslur og uppgjör

4. Framvindureikningur er í vinnslu.

## 2. Öryggismál

Starfsmenn skulu búnir öryggisskóm, sýnileikavesti og öryggishjálmi.

## 3. Önnur mál

Óskað er eftir að moldarlagi verði smurt yfir sandinn til að hefta sandfok, skít verði síðan dreift yfir til að fá gróður af stað. Á Hrafnatanga 4. Þar skal setja umframsand sem farg fyrir byggingu sem rís þar. O.V. hefur óskað eftir að lagðir verði þrír strengir frá spennistöð á þekju í gangstétt í átt að Krítanga, verktaki framkvæmir það fyrir O.V. þegar teikning hefur borist. Óskað er eftir að það verði reistir 8 ljósastaurar við Skarfatanga og Hrafnatanga verktaki gefur í það verð. O.V. hefur sent inn snið af sínum kapalskurði.

## 4. Næsti verkfundur

Fundi slitið kl. 11:53

Næsti fundur áætlaður 18. júlí kl. 11:00

Fundi slitið.

Ritað/AJ

Nafn

Dags. 4.7.2025

F.h. verktaka

F.h. verkkaupa