



LOKASKÝRSLA.

Vegna uppbyggingasamnings Ísafjarðarbæjar við Golfklúbb Ísafjarðar sem var undirritaður 13.09.2019.

Með tilvísun í 1.grein samningsins:

9. braut:

Jafna svæði og leggja hlera yfir skurð fyrir framan kvennateig.

Útbúa nýjan karlateig ofan við gamla veginn, skera torf og leggja á nýja teiginn.

Ræsa með skurði fyrir neðan gamla veginn.

7. braut:

Útbúa nýjan kvennateig, skera og leggja torf.

8. braut

Framlengja veg frá 7. braut fram yfir kvennateiginn á 8. braut.

Framkvæmdir á 9.braut

Skurðum var lokað. Það útheimti mikla gröfuvinnu sem tók tíma. Aka þurfti efni að og fylla uppí, einnig voru keyptir hlerar sem settir voru yfir áður en svæðið var tyrft.

Svæðið við efsta hluta brautarinnar var ræstur fram með skurði

Útbúinn var nýr karlateigur ofan veg og vegur lagður að. Mikið af efni þurfti því að teigurinn stendur mjög hátt. Síðan var hann sléttaður og tyrftur og vegur lagður að. Mikil vinna félagsmanna kom að þessum framkvæmdum. Má segja að allan útlagðan kostnað Golfklúbbsins ársins í ár megi rekja til framkvæmda á 9.braut.

Framkvæmdir á 7.braut

Nýr kvennateigur varð að veruleika í ár. Það fól ekki í sér mikinn útlagðan kostnað, var unninn með mikilli vinnu félagsmanna, en sandur og torf var til frá fyrra ári.

Framkvæmdakostnaður 2019:

1 Barði Öundurson	Vélavinna		2,507,058.00
2 Vestfirskir Verktakar	Vélavinna		113,724.00
3 Vestfirskir Verktakar	Efni		89,318.00
4 Húsasmiðjan	Drendúkur		189,199.00
		Alls	2,899,299.00
Sjálfböðavinna sundurliðun, einingaverð 3000 kr	Tímar klst		
1 Gras tekið af flöt	50		150,000.00
2 Teigur mótaður og unninn undir torf	40		120,000.00
3 Teigur tyrfður og vegur lagður að	40		120,000.00
4 Vinna með Barða	20		60,000.00
		Alls	450,000.00
		Samtals	3,349,299.00

Ísafirði, 15.september 2019

F.h. Ísafjarðarbæjar


Axel Rodriguez Överby

F.h. Golfklúbbs Ísfirðinga


Kristinn Kristjánsson