

EYRARSKJÓL Á ÍSAFIRÐI, LEIKSKÓLALÓÐ FUNDARGERÐ 2. VERKFUNDAR

VERKNÚMÉR:	18174	DAGS.:	2020-10-21
VERKHLUTI:	002	NR.:	2
FUNDARSTAÐUR:	Skrifstofa eftirlits		
FUNDARMENN:	FYRIRTÆKI / STAÐA:	NETFANG:	SÍMI:
Arnþór Jónsson	Verkís / eftirlit	aj@verkis.is	8977370
Hólmar	Hellur og lagnir	Holmar66@hotmail.com	7713010
AFRIT SENT:	ARÖ KSK		

ÖHU moli fundarins

DAGSKRÁ

1. Síðasta fundargerð:

Samþykkt og undirrituð

2. Verkstaða:

Búið er að helluleggja meðfram leikskólanum að mestu leiti, unnið er að því að koma fyrir kantsteini að hluta. Búið er að grafa frárennislagnir og ídráttarrör fyrir ljós. Unnið er að mótun undirlags undir boltavöll og niður steypu staura umhverfis hann, sett hefur verið niður festing fyrir boltamark.

3. Mannafli og tæki:

Lítill liðléttingur, 3 menn við hellulagningu

4. Breytingar gagna:

Eftirlit hefur lagt fram teikningu af girðingu umhverfis boltavöll, leiktækjalisti lagður fram og kort frá minjastofnun sem sýnir það svæði af lóðinni sem þeim er annt um og óskar eftir að fá að fylgjast með þegar þar verði raskað.

5. Nýjar kröfur verktaka:

Verktaki óskar eftir að fá greitt fyrir niðurlögn og upptöku kantsteins sem vikur fyrir annari gerð.

6. Eldri óafgreidd mál:

Engin



7. Mælingar:

Engar

8. Úttektir:

Eftirlit hefur fylgst með frá degi til dags.

9. Greiðslur og uppgjör:

1. verkstöðureikningur verður lagður fram í þessari viku.

10. Öryggismál:

Starfsmenn skulu búnir almennum öryggishlífum, öryggisskóm, augnhlífum, heyrnarskjólum og öðrum öryggisbúnaði eftir því sem við á. Starfsmenn skulu vera búnir sýnileikafatnaði svo ljóst sé hverjir eru við vinnu. Eftirlit gerir athugasemd við notkunarleysi á augnhlífum og heyrnarskjólum þegar steinn er sagaður.

11. Önnur mál:

Eftirlit óskar eftir að lögð séu fram afrit launaseðla septembermánuðar þeirra starfsmanna verktaka og undirverktaka sem koma til með að vinna við verkið. Eftirlit óskar eftir verði í frárennislagnir. Byggingarfulltrúi spyr hvort verklok standi. Verktaki bendir á að verkeikningar hafi ekki skilað sér að fullu, því er til að svara að hönnuður hefur verið frá vegna andláts í fjölskyldu hennar sem skýrir seinkun á framlagningu verkeikninga, þær eru nú væntanlegar á næstu dögum. Verktaki spyr um afhendingartíma leiktækja og bendir á að niðurlagning torfs hentar illa á þessum árstíma vegna þess að torfið skýtur ekki rótum fyrr en í maí á næst ári. Athuga þarf því hvort fresta þurfi þeim lið.

12. Næsti verkfundur:

Texti

Fundi slitið kl. 15:00.

Næsti fundur ákveðinn þann 2020-11-03, Skrifstofa eftirlits, kl. 14:00.

Ritað/AJ

Nafn

Dags. 2020-08-25

F.h. verktaka



F.h. verkkaupa