

**LOFTRÆSIKERFI Í STJÓRNSÝSLUHÚSI - LOFTRÆSI OG KÆLIKERFI
FUNDARGERÐ 12. VERKFUNDAR**

VERKNÚMÉR:	15036	DAGS.:	2021-01-13
VERKHLUTI:	001	NR.:	12
FUNDARSTAÐUR:	Skrifstofa eftirlits		
FUNDARMENN:	FYRIRTÆKI / STAÐA:	NETFANG:	SÍMI:
Arnþór Jónsson	Verkís / eftirlit	aj@verkis.is	8977370
Marinó Hákonarson	Ísblikk / verktaki	isblikk@simnet.is	8646550
Guðni Ó Guðnason	Hússtjórn/Stjórnsýsluhús	gudnig@vis.is	

ÖHU moli fundarins**DAGSKRÁ****1. Síðasta fundargerð:**

Samþykkt og undirrituð

2. Verkstaða:

Búið er að taka niður klæðningu úr hluta lofts í miðrymi fyrstu hæðar. Borvél til þess að kjarnabora fyrir lögnum er komin á staðinn, borun hefst því á næstu dögum. Unnið er að einangrun á inntaksstokkum í kjallara.

3. Mannafli og tæki:

1 blikkari

4. Breytingar gagna:

Engar.

5. Nýjar kröfur verktaka:

Engar.

6. Eldri óafgreidd mál:

Engin.



7. Mælingar:

Engar

8. Úttektir:

Eftirlit hefur fylgst með framvindu verksins.

9. Greiðslur og uppgjör:

5. verkstöðureikningur verður lagður fram í næstu viku.

10. Öryggismál:

Starfsmenn skulu búnir almennum öryggishlífum, öryggisskóm, augnhlífum, heyrnarskjólum og öðrum öryggisbúnaði eftir því sem við á. Starfsmenn skulu vera búnir sýnileikafatnaði svo ljóst sé hverjir eru við vinnu í húsinu.

11. Önnur mál:

Verktaki kynnir fyrir stjórnendum fyrirtækja í húsinu hvenær vænta megi þess að unnið verði hjá þeim. Hönnuður kerfisins leggur til að keyrður verði vetrar og sumarhiti á hitastigi frá stæðum. Vetrarhiti 23°C 1. nóv – 31. apríl, sumarhiti 20°C 1. maí – 31. Okt. Verktaki bendir á að skoða þurfi hvort aukahitarar við innganga séu virkir, hann fær rafvirkja í það að skoða hvort hitararnir eða stýringar fyrir þá séu í lagi.

Fundi slitið kl. 12:00.

Næsti fundur ákveðinn þann 2021-01-27, Fundarsalur 4.hæð , kl. 11:00.

Ritað/AJ

Nafn

Dags. 2020-12-16

F.h. verktaka

F.h. verkkaupa