

Fjárfestingar - yfirlit 2021

Tímabil: janúar - apríl

		Ferill Verks			
Verknúmer	Heiti verkefnis	Framkvæmd - Breyting á tímabilinu	Staða verks lok tímabils	Upphafleg fjárhagsáætlun verks	Hlutfallsleg staða miðað við áætlun
F-00001	01 Ofanflóðavarnir: Gleiðarhjalli	-29.200.850	-29.200.850	0	#DIV/0!
F-00002	01 Ofanflóðavarnir: Kubbi	3.944.497	3.944.497	0	#DIV/0!
F-00024	01 Ofanflóðavarnir: Hnífsdalur	103.165	103.165	30.000.000	0%
F-00047	01 Ofanflóðavarnir: Flateyri	356.599	356.599	30.000.000	1%
F-00007	02 Húsnæði og lóðir: Slökkvistöð, staðarval	341.562	341.562	4.000.000	9%
F-00010	02 Húsnæði og lóðir: Tjaldsvæði FL, SU	0	0	10.000.000	0%
F-00038	02 Húsnæði og lóðir: Safnageymslur, hönnun	0	0	4.000.000	0%
F-00077	02 Húsnæði og lóðir: Útisetur Þl	0	0	10.000.000	0%
F-00077	02 Húsnæði og lóðir: Útivistarsvæði Þl	0	0	4.000.000	0%
F-00068	03 Leikskólar: Eyrarskjól	4.966.802	4.966.802	10.000.000	50%
F-00075	03 Leikskólar: Sólborg	13.311.597	13.311.597	0	#DIV/0!
F-00014	04 Íþróttamannvirki: Þl, varmadæla	147.235	147.235	25.000.000	1%
F-00045	04 Íþróttamannvirki: Torfnæs boltahús	2.468.522	2.468.522	550.000.000	0%
F-00028	05 Hafnarmannvirki: kantur SU (70% styrkur)	105.421	105.421	0	#DIV/0!
F-00031	05 Hafnarmannvirki: Uppþökudokka (óstyrkhæf)	1.307.854	1.307.854	0	#DIV/0!
F-00037	05 Hafnarmannvirki: dýpkun ÍS (60% styrkur)	1.194.435	1.194.435	0	#DIV/0!
F-00044	05 Hafnarmannvirki: bifreið	5.625.813	5.625.813	5.000.000	113%
F-00064	05 Hafnarmannvirki: Sundabakki (60% styrkur)	59.414.310	59.414.310	670.000.000	9%
F-00005	06 Gatnagerð: Tungata, Aðalgata ofl. SU	162.023	162.023	10.000.000	2%
F-00011	06 Gatnagerð: Gatnagerð Suðurtanga	10.991.376	10.991.376	45.000.000	24%
F-00012	06 Gatnagerð: Hreystigardur Hlíf	0	0	2.000.000	0%
F-00046	06 Gatnagerð: Hellulögn, Skipagata, Edinborg	0	0	5.000.000	0%
F-00056	06 Gatnagerð: Gangstéttir Holta-, Tunguhverfi	0	0	30.000.000	0%
F-00058	06 Gatnagerð: Nýir göngustígar HN, áningarstaðir ÍS	0	0	5.000.000	0%
F-99990	06 Gatnagerð: Gatnagerðargjöld, eignfærð	0	0	0	#DIV/0!
F-00012	07 Esj., tækjakaup: Endurnýjun bíla	0	0	10.000.000	0%
F-00012	07 Esj., tækjakaup: Slökkvibíll	19.799.900	19.799.900	10.000.000	198%
F-00063	08 Bæjarskrifstofur: Bæjarskrifstofa loftræsting	1.132.824	1.132.824	10.000.000	11%
F-00063	08 Bæjarskrifstofur: Bæjarskrifstofa móttaka	476.754	476.754	5.000.000	10%
F-00077	09 Hverfisráð: Óstaðsett	0	0	4.000.000	0%
F-00053	10 Fráveita: heildarhönnun fráveitukerfa	1.661.925	1.661.925	15.000.000	11%
F-00035	11 Fastís: Sala eigna	0	0	-650.000.000	0%
F-00066	12 Þjónustuíbúðir: Hlíf 4, hæð, nýbygging	0	0	25.000.000	0%
F-00066	12 Þjónustuíbúðir: Hlíf 4, hæð, sala	0	0	-60.000.000	0%
F-00036	13 Esj.: Sindragata 4a, leiguíbúðir sala	-43.375.711	-43.375.711	-75.000.000	58%
F-00012	14 Esj: Sala tækja Eignasjóðs		0	-10.000.000	0%
	99 Ófyrirséð: utan skipul. framkvæmda		0	6.000.000	0%
Samtals		54.936.053	54.936.053	739.000.000	

Fjárheimild			Stöðumat	Endurmat
Fjárheimild - Breyting á tímabilinu	Fjárheimild - Staða lok tímabils	Staða verks í hlutfalli við fjárheimild	Hlutfallsleg verkstaða - Áætluð framkvæmdast aða	Fjárheimild - áætluð ný mv. árslok
0	0	#DIV/0!	80%	
0	0	#DIV/0!	100%	
0	30.000.000	0%	0%	
0	30.000.000	1%	0%	
0	4.000.000	9%	90%	
0	10.000.000	0%	0%	
0	4.000.000	0%	0%	
0	10.000.000	0%	0%	
0	4.000.000	0%	0%	
0	10.000.000	50%	65%	
0	0	#DIV/0!	90%	
0	25.000.000	1%	0%	
0	550.000.000	0%	0%	
0	0	#DIV/0!	100%	
0	0	#DIV/0!	5%	
0	0	#DIV/0!	0%	
0	5.000.000	113%	100%	
0	670.000.000	9%	15%	
0	10.000.000	2%	0%	
0	45.000.000	24%	30%	
0	2.000.000	0%	0%	
0	5.000.000	0%	0%	
0	30.000.000	0%	0%	
0	5.000.000	0%	0%	
0	0	#DIV/0!	0%	
0	10.000.000	0%	0%	
0	10.000.000	198%	100%	
0	10.000.000	11%	50%	
0	5.000.000	10%	50%	
0	4.000.000	0%	0%	
0	15.000.000	11%	10%	
0	-650.000.000	0%	0%	
0	25.000.000	0%	0%	
0	-60.000.000	0%	0%	
0	-75.000.000	58%	98%	
0	-10.000.000	0%	0%	
0	6.000.000	0%	0%	
	739.000.000			0