

Sindragata 4a, fjölbýlishús.

Verkfundur nr. 13 Haldinn föstudaginn 22. febrúar 2019.

Viðstaddir:

Garðar Sigurgeirsson

Vestfirskir verktakar ehf.

Sveinn D.K. Lyngmo

Tækniþjónusta Vestfjarða ehf.

1. Síðasta fundargerð.

Fundargerð verkfundar nr.12 lögð fram og samþykkt.

2. Verkstaða.

Búið að slá upp og steypa alla útveggi á 1.hæð. Einnig er búið að slá upp og steypa alla milliveggi milli íbúða. Búið er að slá upp undir gólfplötu á 2.hæð.

Byrjað er að vinna að járnalögn í gólfplötu 2.hæðar

Uppsetning vinnupalla á 1.hæð er hafin

Áætluð verk fram að næsta verkfundi:

Vinna við járnabindingu og steypa gólfplötu 2.hæðar . Reisa vinnupalla.

Vinna í raflögnum samhliða uppsteypu. Pípari mun leggja 75 mm frárennslisrör frá sturtum í gólfplötu 2.hæða og setja svalaniðurföll.

Hefja undirbúning við uppslátt veggja án 2.hæð

3. Mannafli.

Við verkið vinna að jafnaði eftirtaldir:

1-2 rafvirkjar.

1-2 píparar.

3-4 verkamaður.

1-2 smiðir.

1 gröfumaður.

4. Hönnunargögn, breytingar.

Gólfplötur á 2.hæð og 3.hæð verða þykktar í 220 mm til að uppfylla hljóðkröfur vegna þess að gólfílögn verður sleppt.

5. Nýjar kröfur verktaka.

Engar.

6. Eldri óafgreiddar kröfur.

Engar.

2019

7. Mælingar.

Magnmælingar munu fara fram jafnóðum og verða þær framkvæmdar af verktaka og umsjónarmanni verkkaupa og/eða eftirlitsmanni.

8. Úttektir.

Verkið er tekið út jafnóðum.

9. Önnur mál.

- a) Verktaki leggur fram uppfærða verkáætlun til skoðunar.
- b) Áætlaður afhendingartími glugga er um miðjan apríl.

12. Greiðslur.

Næsti reikningur verður lagður fram eftir næsta verkfund .

Næsti verkfundur er áætlaður föstudaginn 8. mars 2019 kl. 10.00.

Fundargerð ritaði

Sveinn D K Lyngmo
Eftirlitsmaður verkkaupa.