

LOFTRÆSIKERFI Í STJÓRNSÝSLUHÚSI - LOFTRÆSI OG KÆLIKERFI FUNDARGERÐ 11. VERKFUNDAR

VERKNÚMÉR:	15036	DAGS.:	2020-12-16
VERKHLUTI:	001	NR.:	11
FUNDARSTAÐUR:	Skrifstofa eftirlits		
FUNDARMENN:	FYRIRTÆKI / STAÐA:	NETFANG:	SÍMI:
Arnþór Jónsson	Verkís / eftirlit	aj@verkis.is	8977370
Marinó Hákonarson	Ísblikk / verktaki	isblikk@simnet.is	8646550
Axel R. Överby	Ísafjarðarbær		

ÖHU moli fundarins

DAGSKRÁ

1. Síðasta fundargerð:

Samþykkt og undirrituð

2. Verkstaða:

Allar samstæður eru uppsettar og frágengnar og komnar í rekstur. Búið er að smíða og tengja uppí lóðréttan lagnagang. Verktaki kaupir vél til þess að kjarnabora. Smíðað hefur verið úr 2137 kg. af blikki.

3. Mannafli og tæki:

1-3 blikkarar

4. Breytingar gagna:

Lagnaleið loftræsikerfis á 3. hæð breytist til samræmis við lagnir á 2. hæð 3. Kæliraftar færast af 2. hæð niður á þá fyrstu. Varðandi fyrirspurn verktaka um hvort megi sleppa einangrun á inntaksstokkum þá er það ekki leyft.

5. Nýjar kröfur verktaka:

Engar.

6. Eldri óafgreidd mál:



7. Mælingar:

Engar

8. Úttektir:

Eftirlit hefur fylgst með framvindu verksins.

9. Greiðslur og uppgjör:

5. verkstöðureikningur verður lagður fram í næstu viku.

10. Öryggismál:

Starfsmenn skulu búnir almennum öryggishlífum, öryggisskóm, augnhlífum, heyrnarskjólum og öðrum öryggisbúnaði eftir því sem við á. Starfsmenn skulu vera búnir sýnileikafatnaði svo ljóst sé hverjir eru við vinnu í húsinu.

11. Önnur mál:

Verktaki kynnir fyrir stjórnendum fyrirtækja í húsinu hvenær vænta megi þess að unnið verði hjá þeim. Inn og útblástur er komið í jafnvægi þannig að loftræsingin er ekki að kæla niður húsið. Ofnlokar standa víða á sér í húsinu þannig að ekki er alls staðar hægt að fá ofnhita þegar þörf er á.

Fundi slitið kl. 12:00.

Næsti fundur ákveðinn þann 2021-01-06, Fundarsalur 4.hæð , kl. 11:00.

Ritað/AJ

Nafn

Dags. 2020-12-16

F.h. verktaka

F.h. verkkaupa