

Umsókn um uppbyggingarsamning / eyðublað 1

Upplýsingar um umsækjanda og eðli framkvæmdar / verkefnis



Umsækjandi	Golfklúbbur Ísafjarðar
Staðsetning fyrirhugaðar framkvæmdar	Tungudalsvöllur
Framkvæmdatími (upphafi og endir)	Apríl 2024 - júní 2024
Ábyrgðarmaður / stjórn	Jóhann Birkir Helgason
Sími/netfang samskiptaaðila	8983772

Hnitmiðuð lýsing á verkefni / framkvæmd

Vökvunarbúnaður fyrir flatir á golfvelli í Tungudal.
Í dag hafa starfsmenn þurft að vökva með lausum slöngum og dreifurum.
Ekki er hægt að vökva meðan spilað er á vellinum. S.l. sumar var aðsókn þannig að viðskiptavinir voru mættir á völlinn strax upp úr kl. 08:00 og spilað langt fram eftir kvöldi. Eini tíminn til að vökva var því fyrir hefðbundinn vinnutíma.
Mjög erfitt er og dýrt að fá starfsmenn til að vökva á nóttinni. Einnig er mjög dýrt að vökva með jafn frumstæðum hætti og gert hefur verið.
Flatir eru alfa og ómega golfvalla og rétt og nægileg vökvun er forsenda þess að hægt sé að halda þeim heilbrigðum, fallegum og góðum.

Kostnaður við verkefnið og hvernig hann skiptist

	ein.verð.	magn	samts
Hönnun og ráðgjöf	250000	1	250.000
Gröftur og fylling fyrir stofnlagnir	5500	460	2.530.000
Stofnlögn og söndun	2500	460	1.150.000
Handgröftur fyrir lögnum að úðastútum	5000	200	1.000.000
Vatnslagnir að úðastútum	2000	200	400.000
Frágangur yfirborðs	500000	1	500.000
Samts			5.830.000

(Verk)tímaáætlun

Hönnun	Des 2023
Efniskaup	jan-mars 2024
Notaður er sérstakur búnaður til að plægja niður rör fyrir vatnslagnir.	apr-maí 2024
Tengingar á vatnsleiðslum	apr-maí 2024
Uppsetning á vatns dreifurum	apr-maí 2024
Frágangur yfirborðs	maí-jún 2024





