Ísafjarðarhöfn
Suðurgötu 8
400 ísafirði
Athugasemdir og svör vegna póstar 27,3,2020

Liður 1. og 2. Mastursh úsið hallar um ca 12 cm eða ca 3 °, ef það þarf að fjarlægja það og byggja nýtt þá má reikna með kostnaði um 10 milljónir.
Hinn möguleikinn er að grafa frá því og rétta það, Áætlaður kostnaður við það er ca 1,0-1,5 milljónir.

Liður 3. Undirstaða undir ljósastaur: Teikning og smíð kostnaður ca 0,7-1,0 milljón.

Liður 4. Hugsanleg mætti koma fyrir 1 stk. timburflothylki 5x5 m eina og búið er að smíða vegna flotbryggjunnar við grjótgarðinn á Falateyri, það þyrfti að skoða og teikna festingar.

Liður 5. Ljósastaur frá Ferrozink 16 m hár ostar skv. verðlista 950.00 þúsund.
Kemur í stað gittermsturs sem brotnaði.

Ísafirði 20,4,2020

f.h. Tækniþjónustu vestfjarða ehf.

Sveinn Lyngmo