LOFTRÆSIKERFI Í STJÓRNSÝSLUHÚSI - LOFTRÆSI OG KÆLIKERFI

FUNDARGERÐ 27. VERKFUNDAR

VERKNÚMER:	15036	DAGS.:	2021-08-11
VERKHLUTI:	001	NR.:	27
FUNDARSTAÐUR:	Fundarsalur 4. hæð í Stjórnsýsluhúsinu		

FUNDARMENN:	FYRIRTÆKI / STAÐA:	NETFANG:	SÍMI:
Arnþór Jónsson	Verkís / eftirlit	aj@verkis.is	8977370
Marinó Hákonarson	Ísblikk / verktaki	isblikk@simnet.is	8646550
Axel R. Överby	Ísafjarðarbæ		

ÖHU moli fundarins

DAGSKRÁ

1. Síðasta fundargerð:

Samþykkt og undirrituð

2. Verkstaða:

Allri vinnu er lokið við uppsetningu búnaðar. Stillingar kerfa hafa farið fram. Merkingar þarf þó að bæta á loftræsisamstæðum og lagnakerfi í kjallara.

3. Mannafli og tæki:

Enginn við vinnu.

4. Breytingar gagna:

Engar.

5. Nýjar kröfur verktaka:

Lagðir fram reikningar vegna aukaverka.

6. Eldri óafgreidd mál:

Samþykkt krafa vegna barkatenginga kælirafta kr.979.000.

7. Mælingar:

Loftmagnsmælingar og stillingar hafa farið fram og lofttúður eru að skila 45-55 m^3 á klst. Sem er eins og að var stefnt.

8. Úttektir:

Eftirlit hefur fylgst með framvindu verksins.

9. Greiðslur og uppgjör:

8. verkstöðureikningur verður lagður fram.

10. Öryggismál:

Starfsmenn skulu búnir almennum öryggishlífum, öryggisskóm, augnhlífum, heyrnarskjólum og öðrum öryggisbúnaði eftir því sem við á. Starfsmenn skulu vera búnir sýnileikafatnaði svo ljóst sé hverjir eru við vinnu í húsinu.

11. Önnur mál:

Verktaki er mjög ánægður með samstarfið við fólkið í húsinu. Ekki hafi borið skugga á þau samskipti þann tíma sem verkið tók. Verktaka og hans mönnum þökkuð vel unnin störf.

Fundi slitið kl. 10:40.

Næsti fundur ákveðinn síðar, Fundarsalur 4.hæð , kl. 11:00.

Ritað/AJ

_____

Nafn

Dags. 2021-08-11

_____

F.h. verktaka

_____

F.h. verkkaupa