

EYRARSKJÓL Á ÍSAFIRÐI, LEIKSKÓLALÓÐ FUNDARGERÐ 3. VERKFUNDAR

VERKNÚMÉR:	18174	DAGS.:	2020-11-19
VERKHLUTI:	002	NR.:	3
FUNDARSTAÐUR:	Skrifstofa eftirlits		
FUNDARMENN:	FYRIRTÆKI / STAÐA:	NETFANG:	SÍMI:
Arnþór Jónsson	Verkís / eftirlit	aj@verkis.is	8977370
Hólmar	Hellur og lagnir	Holmar66@hotmail.com	7713010
Axel R. Överby			
AFRIT SENT:			

ÖHU moli fundarins

DAGSKRÁ

1. Síðasta fundargerð:

Samþykkt og undirrituð

2. Verkstaða:

Búið er að helluleggja meðfram leikskólanum, búið að koma fyrir kantsteini að mestu leyti. Búið er að hellulegga stétt við geymsluskúr og koma fyrir hólkum þar. Settir hafa verið niður staurar fyrir girðingu umhverfis boltavöll og að geymsluskúr.

3. Mannafli og tæki:

Lítill liðléttingur, 3 menn við hellulagningu

4. Breytingar gagna:

Eftirlit hefur lagt fram teikningu af girðingu umhverfis smábarnasvæði, teikning af breyttu fyrirkomulagi á spænisgryfju smábarnasvæðis hefur verið lögð fram.

5. Nýjar kröfur verktaka:

Verktaki bendir á að endanlegar teikningar eru öðruvísi en útboðsgögn gáfu til kynna.

6. Eldri óafgreidd mál:

Niðurlögn og upptaka kantsteins metin og gjaldfærð í næsta uppgjöri.

7. Mælingar:

Engar



8. Úttektir:

Eftirlit hefur fylgst með frá degi til dags.

9. Greiðslur og uppgjör:

2. verkstöðureikningur verður lagður fram í næstu viku.

10. Öryggismál:

Starfsmenn skulu búnir almennum öryggishlífum, öryggisskóm, augnhlífum, heyrnarskjólum og öðrum öryggisbúnaði eftir því sem við á. Starfsmenn skulu vera búnir sýnileikafatnaði svo ljóst sé hverjir eru við vinnu. Eftirlit gerir athugasemd við notkunarleysi á augnhlífum og heyrnarskjólum þegar steinn er sagaður.

11. Önnur mál:

Verktaki hefur lagt fram afrit launaseðla þeirra starfsmanna verktaka með að vinna við verkið. Verklök verður hægt að meta á næsta fundi. Öll leiktæki eiga að vera komin til ísafjarðar í næstu viku. Fyrirsjáanleg er að fresta þurfi hluta verksins til vors og vinna þann hluta í sumarfríi leikskólans. Verktaki bendir á að teikningar hafi skilað sér seint og leiktæki séu að skila sér fyrst núna. Verktaki áskilur sér rétt til að fara fram á vetrarálag vegna þessara tafa.

12. Næsti verkfundur:

Texti

Fundi slitið kl. 15:00.

Næsti fundur ákveðinn þann 2020-12-03, Skrifstofa eftirlits, kl. 14:00.

Ritað/AJ

Nafn

Dags. 2020-11-19

F.h. verktaka

F.h. verkkaupa